



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DE APOIO

PORTARIA COMGAP Nº 859/ADLN DE 8 DE AGOSTO DE 2024.
Protocolo COMAER nº67100.005845/2024-10

Aprova o Plano Específico do COMGAP para a
Implantação do Campus do ITA no Ceará.

O **COMANDANTE-GERAL DE APOIO**, no uso de suas atribuições previstas no inciso X do artigo 12 do Regulamento do Comando-Geral de Apoio (ROCA 20-2), aprovado pela Portaria nº 1.762/GC3, de 29 de novembro de 2017, de acordo com o item 3.4 da DCA 19-9, de 27 de outubro de 2023, e considerando o que consta do Processo nº67120.004743/2024-49, resolve:

Art. 1º Aprovar a edição do Plano Específico do COMGAP (PCA 11-428), para a implantação do Campus do ITA no Ceará, na forma dos anexos I, II, III e IV.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Ten Brig Ar RICARDO AUGUSTO FONSECA NEUBERT
Comandante-Geral de Apoio

**MISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
COMANDO-GERAL DE APOIO**



ORGANIZAÇÃO GERAL

PCA 11-428

**PLANO ESPECÍFICO DO COMGAP PARA A
IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DO ITA, EM
FORTALEZA**

2024

ANEXO I - PLANO ESPECÍFICO DO COMGAP PARA A IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DO ITA, EM FORTALEZA

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Seção I Finalidade

Art. 1º A finalidade deste Plano de Implantação consiste em:

I - dar conhecimento às Organizações subordinadas ao COMGAP, e às demais Organizações envolvidas, direta ou indiretamente, sobre o planejamento previsto para a execução das obras e adequações patrimoniais relativas à Implantação do Campus do ITA, em Fortaleza (ITA-FZ);

II - estabelecer atribuições e responsabilidades aos elos dos Sistemas de Engenharia da Aeronáutica (SISENG) e de Patrimônio (SISPAT) no tocante às atividades necessárias à Implantação do Campus do ITA-FZ; e

III - orientar e disciplinar o desenvolvimento ordenado, no âmbito da BAFZ, das atividades relacionadas às obras de recuperação e ampliação das redes de infraestrutura, de reforma das edificações existentes, de construção de novas edificações e de adequação da área patrimonial, necessárias à implantação do Campus do ITA, em Fortaleza.

Seção II Objetivos

Art. 2º Objetiva-se vincular planos e estabelecer ações necessárias para implantação do Campus do ITA, em Fortaleza (ITA-FZ) dentro da área sob a responsabilidade administrativa da Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), conforme item 3.4, letra f, da DCA 19-9/2023.

Seção III Documentos Condicionantes

Art. 3º Os documentos condicionantes, para efeito deste Plano, são os seguintes:

I - Diretriz de Implantação do Campus do ITA na BAFZ – DCA 19-9/2023;

II - Plano Diretor de Implantação do Campus do ITA na BAFZ;

III - Plano de Infraestrutura para Implantação do Campus do ITA na BAFZ; e

IV - Plano de Transição da BAFZ para Implantação do Campus do ITA-FZ.

Seção IV Âmbito

Art. 4º O presente Plano é de observância obrigatória no âmbito do COMAER, em especial no que tange aos integrantes dos SISENG e SISPAT, assim como às Unidades que estejam ligadas, direta ou indiretamente, à consecução das atividades de infraestrutura associadas à implantação do Campus do ITA-FZ.

CAPÍTULO II DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I Descrição Geral

Art. 5º O ITA-FZ será uma Instituição de Ensino Superior, do COMAER, sediada na BAFZ, conforme diretrizes contidas na DCA 19-9/2023 (Diretriz de Implantação do Campus do ITA na Base Aérea de Fortaleza).

Seção II Vinculação de Obras ao Planejamento Acadêmico

Art. 6º As obras de adequação da estrutura existente na BAFZ e de construção de novas edificações para composição do complexo de ensino do ITA-FZ, iniciar-se-ão em 2024, posterior à realização dos estudos, elaboração dos planos específicos e projetos necessários ao amparo técnico e legal da empreitada.

Art. 7º As reformas e construções serão executadas sob a gestão do Governo do Estado do Ceará, com recursos do Ministério da Educação, em estreita coordenação com o Comando da Aeronáutica.

Art. 8º Os prazos de contratação, execução e entrega das obras de reforma e construção, devem considerar o planejamento acadêmico estabelecido sob as seguintes premissas:

I - os dois primeiros anos letivos dos alunos, que constituem o Curso Fundamental, comum a todas as especialidades, serão ministrados no Campus do ITA, em São José dos Campos;

II - os três anos seguintes constituem o Curso Profissional e, para os alunos selecionados para as especialidades de Engenharia de Energias e Engenharia de Sistemas, tais cursos serão ministrados no Campus do ITA-FZ, em Fortaleza;

III - para os alunos selecionados para as demais especialidades, tais cursos permanecem sendo ministrados no Campus do ITA em São José dos Campos;

IV - para o processo de vestibular do ITA da turma que inicia o curso em 2025, os alunos matriculados realizarão o Curso Fundamental no Campus do ITA em São José dos Campos nos anos de 2025 e 2026;

V - realizarão o Curso Profissional no Campus do ITA-FZ, em 2027, os alunos selecionados para as especialidades de Engenharia de Energias e Engenharia de Sistemas;

VI - realizarão o Curso Profissional no Campus do ITA em São José dos Campos, em 2027, os alunos selecionados para as demais especialidades; e

VII - todos os alunos aprovados no ITA, independentemente da especialidade, também receberão formação militar no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva da Aeronáutica (CPORAer).

Parágrafo único. O início das aulas no Campus do ITA-FZ estará condicionado ao término das obras na BAFZ, incluindo as instalações necessárias ao pessoal de apoio, docentes e discentes, bem como à realização dos Concursos Públicos pertinentes para a contratação dos servidores.

Art. 9º A terceira especialidade de curso de Engenharia a ser implantada no Campus do ITA-FZ, tem previsão de realização do vestibular em 2029, com início do Curso Fundamental em 2030 e, conseqüentemente, Curso Profissional em 2032, à semelhança das especialidades anteriores.

Seção III

Diretrizes de Planejamento

Art. 10. As diretrizes de desenvolvimento do Campus do ITA-FZ estão descritas no respectivo Plano Diretor, contemplando a área perimetral existente, a área de expansão (novas construções), área de demolição e área de reflorestamento (reserva para compensação ambiental).

Art. 11. As diretrizes relativas às demandas de infraestrutura para implantação do Campus do ITA-FZ, sediado na BAFZ, estão registradas no respectivo **Plano de Infraestrutura**, contemplando a recuperação e ampliação das redes de água, esgoto, elétrica, dados, drenagem, vias de acesso e urbanismo.

Art. 12. As diretrizes relativas às adequações das edificações da BAFZ, necessárias à implantação do Campus do ITA-FZ, estão registradas no respectivo **Plano de Transição**, contemplando as reformas das edificações ligadas diretamente às atividades acadêmicas e/ou de administração e suporte logístico do novo complexo de ensino.

Art. 13. Com estrito respeito ao planejamento acadêmico estabelecido, bem como aos Planos Diretor, de Infraestrutura e de Transição, referenciados anteriormente nesta legislação, as obras de reforma e construção, associadas à implantação do Campus do ITA-FZ, devem seguir o **Cronograma de Implantação**, constante do **Anexo II**.

CAPÍTULO III

ATRIBUIÇÕES

Seção I

Do COMGAP

Art. 14. Ao Comando-Geral de Apoio compete:

I - transmitir orientações gerais à DIRINFRA em alinhamento às diretrizes obtidas junto ao EMAER, no sentido de coordenar, supervisionar e controlar as atividades do SISENG e SISPAT executadas por suas Organizações Subordinadas;

II - acompanhar a condução das ações da DIRINFRA associadas ao presente Plano, alterando eventuais diretivas de priorização e/ou estratégias de ação, conforme necessário;

III - realizar gestões junto ao EMAER para a captação de recursos necessários às obras, junto às esferas competentes, segundo o planejamento proposto; e

IV - republicar revisão/atualização deste PCA a cada dois anos.

Seção II

Da DIRINFRA

Art. 15. À Diretoria de Infraestrutura da Aeronáutica compete:

I - assessorar o COMGAP nas ações e gestões de alto nível que contribuam para a materialização do planejamento ora proposto;

II - supervisionar a condução das atividades do Governo do Ceará no tocante à elaboração dos projetos e execução das obras atinentes ao Plano;

III - manter o COMGAP atualizado sobre o status de elaboração de projetos, contratação e execução das obras e serviços de infraestrutura constantes deste Plano; e

IV - apresentar proposta de revisão e/ou atualização do presente Plano ao COMGAP, para fins de republicação pelo COMGAP, considerando a periodicidade de 2 (dois) anos.

Seção III

Do CEPE

Art. 16. Ao Centro de Estudos e Projetos de Engenharia compete elaborar estudos e projetos de obras constantes deste Plano, conforme o nível de detalhamento, a priorização e as demais condicionantes estabelecidas pela DIRINFRA.

Seção IV

Da Comissão de Fiscalização

Art. 17. A responsabilidade pela Fiscalização das obras compete à Superintendência de Obras do Governo do Ceará (SOP-CE), ou outra entidade designada no contexto do Acordo de Cooperação entre Ministério da Defesa, Ministério da Educação, Governo do Ceará e Comando da Aeronáutica, considerando as seguintes atribuições:

I - executar, direta e/ou indiretamente, na forma da legislação pertinente, os projetos básicos e/ou projetos executivos das construções e reformas;

II - submeter para análise e críticas da Supervisão os anteprojetos, projetos básicos ou projetos executivos elaborados e/ou contratados;

III - obter, direta ou indiretamente, todas as licenças a nível municipal, estadual e/ou federal, necessárias à realização do empreendimento;

IV - proceder e responsabilizar-se pelos processos licitatórios;

V - realizar a fiscalização do contrato e da execução de todas as etapas das obras e/ou dos serviços de engenharia;

VI - realizar a inspeção e o controle sistemático das obras, demandando apoio técnico em termos de assessoria da Supervisão sempre que não dispuser de meios suficientes para esclarecer dúvidas ou analisar melhorias de projeto;

VII - realizar as medições e acompanhar o cumprimento dos cronogramas físico-financeiros das obras;

VIII - compartilhar informações e discutir com a Supervisão as possíveis modificações de obras, incluindo potenciais aditivos de prazo e/ou valor;

IX - garantir o cumprimento das prescrições referentes às leis aplicáveis em vigor; e

X - alinhar procedimentos de recebimento provisório e definitivo de obras às diretrizes do COMAER.

Seção V

Da Comissão de Supervisão

Art. 18. A responsabilidade pela Supervisão das obras compete à Comissão de Obras de Fortaleza (CO-FZ), considerando as seguintes atribuições:

I - observar continuamente, e propor atualizações (se necessário), no tocante às diretrizes contantes dos Planos Diretor, de Infraestrutura e de Transição;

II - fornecer detalhamentos, especificações, memoriais e/ou desenhos necessários às contratações;

III - analisar os anteprojetos, projetos básicos/executivos elaborados e/ou contratados pela Fiscalização;

IV - supervisionar a execução das obras, atestando a qualidade da execução dos serviços, gerando relatórios periódicos sobre o acompanhamento;

V - prestar apoio técnico, sob demanda da Fiscalização, para pontos específicos relativos a exames, controles, avaliações, testes e ensaios inerentes aos projetos de engenharia e/ou alterações na obra;

VI - prestar assistência, assessoria ou consultoria de quesitos técnicos visando ao melhor andamento das obras ou serviços de engenharia;

VII - supervisionar a execução dos planos de trabalho e convênios firmados voltados ao cumprimento dos requisitos estabelecidos nos Planos referenciados e das funções acima relacionadas;

VIII - elaborar pareceres, relatórios ou laudos sobre dúvidas de projeto, técnicas construtivas, instalação ou montagem de serviços de engenharia ou arquitetura;

IX - supervisionar o cumprimento das prescrições referentes às leis aplicáveis em vigor; e

X - supervisionar os procedimentos de recebimento provisório e definitivo das obras.

Seção VI

Da BAFZ

Art. 19. À Base Aérea de Fortaleza compete prestar apoio administrativo e logístico às atividades de edificação do ITA-FZ, como Organização Militar da Aeronáutica sediada, incluindo, dentre outras atribuições deduzidas como OM sede, a execução orçamentária, moradia para os militares da ativa da Aeronáutica e segurança e defesa das instalações.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20. Todos os procedimentos estabelecidos em normas e diretrizes sobre a execução e o acompanhamento de obras e serviços deverão ser obedecidos, salvo quando houver disposições superiores explícitas em contrário.

Art. 21. Possíveis interferências com demandas de outros projetos deverão ser apreciadas pelos gestores envolvidos e encaminhadas, tempestivamente, à DIRINFRA, que dará tratamento adequado e oportuno conhecimento ao COMGAP para as possíveis interações com as organizações pertinentes.

Art. 22. A execução das obras previstas neste Plano estará condicionada à respectiva alocação dos recursos, bem como as diretrizes do COMAER, estabelecidas a partir do EMAER.

Art. 23. Respeitando a dinâmica de evolução das prioridades e dos processos envolvidos, fica estabelecido que o presente PCA deverá ser revisto, atualizado e republicado, a cada 2 (dois) anos.

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

[illegible]

CONTINUAÇÃO DO ANEXO II CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

PLANO	TIPO	OBRA	FASE	OBRA	EST. CUSTO (R\$)	EMPENHO GLOBAL	PRAZO OBRA	2025											
								MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DEZ	JAN	FEV		
			1ª FASE					OBRA											
Diretor	Edificação nova	Construção	(1ª fase)	Prédio das Engenharias (Módulo 1)	%	2024	24 MESES	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
					R\$ 87.938.109,60			4.566.905,48	4.566.905,48	4.566.905,48	4.566.905,48	4.566.905,48	4.566.905,48	4.566.905,48	4.566.905,48	4.566.905,48	4.566.905,48		
Diretor	Edificação nova	Construção	(1ª fase)	Alojamento 1	%	2024	18 MESES	5%	5%	5%	10%	10%	5%	5%	10%	5%	5%		
					R\$ 15.949.500,00			797.475,00	797.475,00	797.475,00	1.594.950,00	1.594.950,00	797.475,00	797.475,00	1.594.950,00	797.475,00	797.475,00		
Diretor	Edificação nova	Construção	(1ª fase)	Recuperação de Coberturas do Plano de Transição	%	2024	12 MESES	RECEBIMENTO											
					R\$ 19.649.088,60			10%	10%	10%	10%	10%	10%						
					R\$ 1.964.908,86			R\$ 1.964.908,86	R\$ 1.964.908,86	R\$ 1.964.908,86	R\$ 1.964.908,86	R\$ 1.964.908,86							
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-065 (Apoio SOP-CE e CO-ITACE)	%	2024	3 MESES												
					R\$ 1.000.000,00														
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-002 (Prédio Administrativo/Acadêmico)	%	2024	12 MESES	RECEBIMENTO											
					R\$ 4.848.000,00			10%	10%	10%	10%	10%	10%						
								R\$ 484.800,00	R\$ 484.800,00	R\$ 484.800,00	R\$ 484.800,00								
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-023 (Hotel de Trânsito Nível Superior)	%	2024	12 MESES	RECEBIMENTO											
					R\$ 5.844.000,00			10%	10%	10%	10%	10%	10%						
								R\$ 584.400,00	R\$ 584.400,00	R\$ 584.400,00	R\$ 584.400,00	R\$ 584.400,00							
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-018 (Rancho)	%	2025	12 MESES	RECEBIMENTO											
					R\$ 5.219.100,00			10%	10%	10%	10%	10%	10%						
								R\$ 521.910,00	R\$ 521.910,00	R\$ 521.910,00	R\$ 521.910,00	R\$ 521.910,00							
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-008, 009 e 010 (Grupo de Saúde)	%	2025	12 MESES	RECEBIMENTO											
					R\$ 5.700.000,00			10%	10%	10%	10%	10%	10%						
								R\$ 570.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 570.000,00	R\$ 570.000,00							
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(1ª fase)	Rede de Esgoto	%	2025	15 MESES	RECEBIMENTO											
					R\$ 9.847.342,96			15%	15%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
								R\$ 1.477.101,44	R\$ 1.477.101,44	R\$ 984.734,81	R\$ 492.367,15	R\$ 492.367,15	R\$ 492.367,15	R\$ 492.367,15					
Infraestrutura	Infra existente	Reforma	(1ª fase)	Rede de Água	%	2025	15 MESES	RECEBIMENTO											
					R\$ 8.849.645,05			15%	15%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
								R\$ 1.327.435,76	R\$ 1.327.435,76	R\$ 884.944,50	R\$ 442.472,25	R\$ 442.472,25	R\$ 442.472,25	R\$ 442.472,25	R\$ 442.472,25				
Infraestrutura	Infra existente	Reforma	(1ª fase)	Rede Elétrica/Dados/Iluminação (Etapa 1)	%	2025	15 MESES	RECEBIMENTO											
					R\$ 10.489.020,98			15%	15%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		
								R\$ 1.573.353,14	R\$ 1.573.353,14	R\$ 1.048.302,09	R\$ 524.151,05	R\$ 524.151,05	R\$ 524.151,05	R\$ 524.151,05	R\$ 524.151,05				
Infraestrutura	Infra existente	Reforma	(1ª fase)	Pavimentação e Drenagem (Etapa 1)	%	2025	18 MESES	RECEBIMENTO											
					R\$ 17.560.138,77			5%	5%	5%	5%	10%	10%	5%	5%	5%	10%		
								R\$ 276.006,94	R\$ 276.006,94	R\$ 276.006,94	R\$ 276.006,94	R\$ 276.006,94	R\$ 276.006,94	R\$ 276.006,94	R\$ 276.006,94				
2ª FASE								LEITURA											
Diretor	Edificação nova	Construção	(2ª fase)	Alojamento 2	%	2025	18 MESES									5%	5%		
					R\$ 15.949.500,00											797.475,00	797.475,00		
Diretor	Edificação nova	Construção	(2ª fase)	Alojamento 3	%	2026	18 MESES											MD	
					R\$ 15.949.500,00														
Diretor	Edificação nova	Construção	(2ª fase)	Prédio Administrativo do Campus	%	2026	18 MESES											MD	
					R\$ 18.136.018,00														
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-024 (Auditório)	%	2026	8 MESES											MD	
					R\$ 4.184.320,01														
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-003 (Hotel de Trânsito Nível Médio)	%	2026	8 MESES											MD	
					R\$ 3.714.240,00														
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-001 (Prédio da Comando)	%	2026	10 MESES											MD	
					R\$ 4.293.840,00														
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-045 (Hangar de Exportação)	%	2027	18 MESES												
					R\$ 15.900.000,00														
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-004 - SMU/PAFZ/Odonto	%	2027	10 MESES												
					R\$ 8.978.516,81														
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-013 - OSD	%	2027	10 MESES												
					R\$ 4.848.000,00														
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-021 - Garagem da STS	%	2027	8 MESES												
					R\$ 2.092.950,00														
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-019 - Alojamento da STS	%	2027	8 MESES												
					R\$ 1.856.000,00														
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-020 - Barracharia/Dique de Lavagem	%	2028	9 MESES												
					R\$ 980.000,00														
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	Posto de Combustível	%	2027	6 MESES												
					R\$ 638.995,09														
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(2ª fase)	Rede Elétrica/Dados/Iluminação (Etapa 2)	%	2027	8 MESES												
					R\$ 1.673.419,39														
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(2ª fase)	Pavimentação e Drenagem (Etapa 2)	%	2027	12 MESES												
					R\$ 8.955.285,87														
Infraestrutura	Infra existente	Construção	(2ª fase)	Muro perimetral	%	2027	10 MESES												
					R\$ 4.695.281,20														
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(2ª fase)	Urbanismo (Etapa 1)	%	2027	12 MESES												
					R\$ 10.000.000,00														
3ª FASE																			
Diretor	Edificação nova	Construção	(3ª fase)	Prédio das Engenharias (Módulo 2)	%	2028	24 MESES												
					R\$ 98.904.363,60														
Diretor	Edificação nova	Construção	(3ª fase)	Área Esportiva	%	2028	18 MESES												
					R\$ 35.000.000,00														
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(3ª fase)	Rede Elétrica/Dados/Iluminação (Etapa 3)	%	2028	10 MESES												
					R\$ 5.020.235,16														
Infraestrutura	Infraestrutura	Construção	(3ª fase)	Pavimentação e Drenagem (Etapa 3)	%	2028	10 MESES												
					R\$ 8.734.098,77														
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(3ª fase)	Urbanismo (Etapa 2)	%	2029	12 MESES												
					R\$ 8.000.000,00														
4ª FASE																			
Transição	Edificação nova	Construção	(4ª fase)	Prédio das Engenharias (Módulo 3)	%	2030	24 MESES												
					R\$ 95.484.320,40														
Diretor	Edificação nova	Construção	(4ª fase)	Alojamento 4 e 5	%	2031	18 MESES												
					R\$ 91.899.000,00														
Diretor	Edificação nova	Construção	(4ª fase)	Biblioteca	%	2031	24 MESES												
					R\$ 54.468.674,40														
Diretor	Edificação nova	Construção	(4ª fase)	Auditório	%	2031	20 MESES												
					R\$ 28.138.210,80														
Diretor	Infra nova	Construção	(4ª fase)	Usina Fotovoltaica	%	2030	8 MESES												
					R\$ 18.000.000,00														
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(4ª fase)	Pavimentação (Etapa 4)	%	2032	10 MESES												
					R\$ 7.406.979,17														
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(4ª fase)	Urbanismo (Etapa 3)	%	2032	4 MESES												
					R\$ 2.000.000,00														
ANO								2025											
								14.546.277,62	14.546.277,62	11.086.987,17	12.425.171,73	12.425.171,73	12.505.703,46	8.379.686,80	8.299.552,87	8.299.552,87	7.717.889,36		

CONTINUAÇÃO DO ANEXO II CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

PLANO	TIPO	OBRA	FASE	OBRA	EST. CUSTO (R\$)	EMPENHO GLOBAL	PRAZO OBRA	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
			1ª FASE															
Diretor	Edificação nova	Construção	(1ª fase)	Prédio das Engenharias (Módulo 1)	%	2024	24 MESES	5%	5%	5%	5%	5%	8%	RECEBIMENTO				
					R\$ 87.338.109,60			4.336.900,48	4.336.900,48	4.336.900,48	4.336.900,48	4.336.900,48	7.020.143,29					
Diretor	Edificação nova	Construção	(1ª fase)	Alojamento 1	%	2024	18 MESES	RECEBIMENTO										
					R\$ 15.949.500,00													
Diretor	Edificação nova	Construção	(1ª fase)	Recuperação de Coberturas do Plano de Transição	%	2024	12 MESES											
					R\$ 19.649.088,60													
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-063 (Apoio SOP-CE e CO-ITACE)	%	2024	3 MESES											
					R\$ 1.000.000,00													
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-002 (Prédio Administrativo/Acadêmico)	%	2024	12 MESES											
					R\$ 4.848.000,00													
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-023 (Hotel de Trânsito Nível Superior)	%	2024	12 MESES											
					R\$ 5.844.000,00													
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-018 (Ranchos)	%	2025	12 MESES											
					R\$ 5.219.100,00													
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-008, 009 e 010 (Grupo de Saúde)	%	2025	12 MESES											
					R\$ 5.700.000,00													
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(1ª fase)	Roda de Esgoto	%	2025	15 MESES	MENTO										
					R\$ 9.847.842,96													
Infraestrutura	Infra existente	Reforma	(1ª fase)	Roda de Água	%	2025	15 MESES	MENTO										
					R\$ 8.849.443,05													
Infraestrutura	Infra existente	Reforma	(1ª fase)	Rede Elétrica/Dados/Illuminação (Etapa 1)	%	2025	15 MESES	MENTO										
					R\$ 10.489.020,98													
Infraestrutura	Infra existente	Reforma	(1ª fase)	Pavimentação e Drenagem (Etapa 1)	%	2025	18 MESES	5%	5%	RECEBIMENTO								
					R\$ 17.560.138,77			876.006,94	876.006,94									
2ª FASE																		
Diretor	Edificação nova	Construção	(2ª fase)	Alojamento 2	%	2025	18 MESES	OBRA										
					R\$ 15.949.500,00			5%	5%	5%	10%	10%	5%	5%	5%	5%		
								797.475,00	797.475,00	797.475,00	1.594.950,00	1.594.950,00	797.475,00	797.475,00	797.475,00	797.475,00		
Diretor	Edificação nova	Construção	(2ª fase)	Alojamento 3	%	2026	18 MESES	ANTEPROJETO								LICITAÇÃO		
					R\$ 15.949.500,00													
Diretor	Edificação nova	Construção	(2ª fase)	Prédio Administração do Campus	%	2026	18 MESES	ANTEPROJETO								LICITAÇÃO		
					R\$ 18.136.018,00													
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-024 (Auditório)	%	2026	8 MESES	ANTEPROJETO								LICITAÇÃO		
					R\$ 4.184.320,01													
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-003 (Hotel de Trânsito Nível Médio)	%	2026	8 MESES	ANTEPROJETO								LICITAÇÃO		
					R\$ 8.714.240,00													
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-001 (Prédio do Comando)	%	2026	10 MESES	ANTEPROJETO								LICITAÇÃO		
					R\$ 4.259.840,00													
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-065 (Hangar de Exportos)	%	2027	18 MESES									NÃO		ANTEPROJETO
					R\$ 15.900.000,00													
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-004 - SM/PAZ/Odonto	%	2027	10 MESES											
					R\$ 3.378.516,31													
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-013 - GID	%	2027	10 MESES											
					R\$ 4.848.000,00													
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-021 - Garagem da STS	%	2027	8 MESES											
					R\$ 2.093.950,00													
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-019 - Alojamento da STS	%	2027	8 MESES											
					R\$ 1.856.000,00													
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-020 - Barracagem/Dique de Lavagem	%	2028	3 MESES											
					R\$ 980.000,00													
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	Ponto de Combustível	%	2027	6 MESES											
					R\$ 458.999,09													
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(2ª fase)	Rede Elétrica/Dados/Illuminação (Etapa 2)	%	2027	8 MESES											
					R\$ 1.673.433,89													
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(2ª fase)	Pavimentação e Drenagem (Etapa 2)	%	2027	12 MESES											
					R\$ 8.955.285,37													
Infraestrutura	Infra existente	Construção	(2ª fase)	Muro perimetral	%	2027	10 MESES											
					R\$ 4.695.231,20													
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(2ª fase)	Urbanismo (Etapa 1)	%	2027	12 MESES											
					R\$ 10.000.000,00													
3ª FASE																		
Diretor	Edificação nova	Construção	(3ª fase)	Prédio das Engenharias (Módulo 2)	%	2028	24 MESES											
					R\$ 98.904.363,60													
Diretor	Edificação nova	Construção	(3ª fase)	Área Exportiva	%	2028	18 MESES											
					R\$ 55.000.000,00													
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(3ª fase)	Rede Elétrica/Dados/Illuminação (Etapa 3)	%	2028	10 MESES											
					R\$ 9.020.238,16													
Infraestrutura	Infraestrutura	Construção	(3ª fase)	Pavimentação e Drenagem (Etapa 3)	%	2028	10 MESES											
					R\$ 8.784.098,77													
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(3ª fase)	Urbanismo (Etapa 2)	%	2029	12 MESES											
					R\$ 8.000.000,00													
4ª FASE																		
Transição	Edificação nova	Construção	(4ª fase)	Prédio das Engenharias (Módulo 3)	%	2030	24 MESES											
					R\$ 95.484.820,40													
Diretor	Edificação nova	Construção	(4ª fase)	Alojamento 4 e 5	%	2031	18 MESES											
					R\$ 11.899.000,00													
Diretor	Edificação nova	Construção	(4ª fase)	Biblioteca	%	2031	24 MESES											
					R\$ 94.468.674,40													
Diretor	Edificação nova	Construção	(4ª fase)	Auditório	%	2031	20 MESES											
					R\$ 28.138.210,80													
Diretor	Infra nova	Construção	(4ª fase)	Usina Fotovoltaica	%	2030	8 MESES											
					R\$ 18.000.000,00													
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(4ª fase)	Pavimentação (Etapa 4)	%	2032	10 MESES											
					R\$ 7.406.979,17													
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(4ª fase)	Urbanismo (Etapa 3)	%	2032	4 MESES											
					R\$ 2.000.000,00													
ANO								2026										
								6.042.387,42	6.042.387,42	5.384.380,48	5.961.855,48	5.961.855,48	3.417.638,29	797.475,00	797.475,00	797.475,00	51.797.406,39	

FUNÇÃO	TIPO	OBRA	FASE	OBRA	EST. CUSTO (R\$)	EMPENHO GLOBAL	PRazo OBRA	2027		2028		2029		21
								2º SEM	3º SEM	1º SEM	2º SEM	1º SEM	2º SEM	
2.1 FASE														
Diretor	Educação nova	Construção	(1ª fase)	Prédio das Engenharias (Módulo 1)	% R\$ 87.358.329,60	2024	24 MESES	União Curso Profissional de Energia e Sotemas						
Diretor	Educação nova	Construção	(1ª fase)	Alojamento 1	% R\$ 13.949.500,00	2024	18 MESES							
Diretor	Educação nova	Construção	(1ª fase)		Recuperação de Coberturas do Plano de Transição	% R\$ 19.649.088,60	2024	12 MESES						
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-005 (Apoio SOP-CE e CO-ITACE)	% R\$ 1.000.000,00	2024	3 MESES							
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-002 (Prédio Administrativo/Acadêmica)	% R\$ 4.848.000,00	2024	12 MESES							
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-023 (Hotel de Trânsito Nível Superior)	% R\$ 5.844.000,00	2024	12 MESES							
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-018 (Rancho)	% R\$ 5.219.100,00	2023	12 MESES							
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-006, 009 e 010 (Grupo de Saúde)	% R\$ 5.700.000,00	2023	12 MESES							
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(1ª fase)	Rede de Esgoto	% R\$ 9.847.542,96	2025	15 MESES							
Infraestrutura	Infra existente	Reforma	(1ª fase)	Rede de Água	% R\$ 8.849.445,05	2025	15 MESES							
Infraestrutura	Infra existente	Reforma	(1ª fase)	Rede Elétrica/Dados/Iluminação (Etapa 1)	% R\$ 10.489.020,89	2025	15 MESES							
Infraestrutura	Infra existente	Reforma	(1ª fase)	Pavimentação e Drenagem (Etapa 1)	% R\$ 17.360.138,77	2025	18 MESES							
2.1 FASE														
Diretor	Educação nova	Construção	(2ª fase)	Alojamento 2	% R\$ 13.949.500,00	2025	18 MESES	30% RECEBIMENTO						
Diretor	Educação nova	Construção	(2ª fase)	Alojamento 3	% R\$ 13.949.500,00	2026	18 MESES	40% OBRA 40% 20% RECEBIMENTO						
Diretor	Educação nova	Construção	(2ª fase)	Prédio Administração do Campus	% R\$ 13.136.018,00	2026	18 MESES	R\$ 6.379.800,00 R\$ 6.379.800,00 R\$ 3.189.500,00						
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-024 (Auditório)	% R\$ 4.184.320,01	2026	8 MESES	60% OBRA 40% 20% RECEBIMENTO						
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-008 (Hotel de Trânsito Nível Médio)	% R\$ 3.714.240,00	2026	8 MESES	50% OBRA E RECEBIMENTO 50% 2.092.160,01 2.092.160,01						
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-001 (Prédio de Comando)	% R\$ 4.293.840,00	2026	10 MESES	60% OBRA E RECEBIMENTO 60% 2.228.544,00 1.483.696,00						
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-003 (Hangar de Espantes)	% R\$ 5.350.000,00	2027	18 MESES	OBRA E RECEBIMENTO 60% 2.576.304,00 1.717.536,00						
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-004 - SMI/PAZ/Odontolo	% R\$ 3.929.516,31	2027	10 MESES	LICITAÇÃO 30% 30% 25% RECEBIMENTO						
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-013 - GDO	% R\$ 4.848.000,00	2027	10 MESES	MID E ANTERPROJETO LICITAÇÃO 60% 2.892.109,29 1.951.406,33						
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-021 - Garagem da STS	% R\$ 2.093.930,00	2027	8 MESES	MID E ANTERPROJETO LICITAÇÃO 60% OBRA E RECEBIMENTO 60% 2.093.930,00 1.949.200,00						
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-019 - Alojamento da STS	% R\$ 1.856.000,00	2027	8 MESES	MID E ANTERPROJETO LICITAÇÃO 60% OBRA E RECEBIMENTO 60% 2.250.720,00 887.180,00						
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-020 - Barracharia/Dique de Lavagem	% R\$ 980.000,00	2028	8 MESES	MID E ANTERPROJETO LICITAÇÃO 60% OBRA E RECEBIMENTO 60% 3.112.800,00 742.400,00						
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	Posto de Combustível	% R\$ 458.995,09	2027	6 MESES	MID E ANTERPROJETO LICITAÇÃO 60% OBRA E RECEBIMENTO 60% 2.295.497,33 229.497,33						
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(2ª fase)	Rede Elétrica/Dados/Iluminação (Etapa 2)	% R\$ 1.679.419,39	2027	8 MESES	MID E ANTERPROJETO LICITAÇÃO 70% OBRA E RECEBIMENTO 70% 1.173.393,37 502.025,82						
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(2ª fase)	Pavimentação e Drenagem (Etapa 2)	% R\$ 8.955.385,87	2027	12 MESES	MID E ANTERPROJETO LICITAÇÃO 60% OBRA 60% RECEBIMENTO						
Infraestrutura	Infra existente	Construção	(2ª fase)	Muro perimetral	% R\$ 4.695.231,20	2027	10 MESES	MID E ANTERPROJETO LICITAÇÃO 60% OBRA E RECEBIMENTO 60% 2.817.136,72 1.878.092,48						
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(2ª fase)	Urbanismo (Etapa 1)	% R\$ 10.000.000,00	2027	12 MESES	MID E ANTERPROJETO LICITAÇÃO 50% OBRA 50% RECEBIMENTO						
3.1 FASE														
Diretor	Educação nova	Construção	(3ª fase)	Prédio das Engenharias (Módulo 2)	% R\$ 38.904.843,60	2028	24 MESES	MID/APLIC 25% 25% OBRA 25%						
Diretor	Educação nova	Construção	(3ª fase)	Área Esportiva	% R\$ 85.000.000,00	2028	18 MESES	MID/APLIC 35% 35% OBRA 30%						
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(3ª fase)	Rede Elétrica/Dados/Iluminação (Etapa 3)	% R\$ 5.030.238,16	2028	10 MESES	MID/AP LICITAÇÃO 60% OBRA 60%						
Infraestrutura	Infraestrutura	Construção												

CONTINUAÇÃO DO ANEXO II CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

PLANO	TIPO	OBRA	FASE	OBRA	EST. CUSTO (R\$)	EMPENHO GLOBAL	PRAZO OBRA	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
								2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1ª FASE														
Diretor	Edificação nova	Construção	(1ª fase)	Prédio das Engenharias (Módulo 1)	%	2024	24 MESES							
					R\$ 87.338.109,60									
Diretor	Edificação nova	Construção	(1ª fase)	Alojamento 1	%	2024	18 MESES							
					R\$ 15.949.500,00									
Diretor	Edificação nova	Construção	(1ª fase)	Recuperação de Coberturas do Plano de Transição	%	2024	12 MESES							
					R\$ 19.649.088,60									
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-063 (Apoio SOP-CE e CO-ITACE)	%	2024	9 MESES							
					R\$ 1.000.000,00									
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-002 (Prédio Administrativo/Acadêmico)	%	2024	12 MESES							
					R\$ 4.848.000,00									
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-023 (Hotel de Trânsito Nível Superior)	%	2024	12 MESES							
					R\$ 5.844.000,00									
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-018 (Rancho)	%	2025	12 MESES							
					R\$ 9.219.100,00									
Transição	Edificação existente	Reforma	(1ª fase)	E-008, 009 e 010 (Grupo de Saúde)	%	2025	12 MESES							
					R\$ 5.700.000,00									
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(1ª fase)	Rede de Esgoto	%	2025	15 MESES							
					R\$ 9.847.842,96									
Infraestrutura	Infra existente	Reforma	(1ª fase)	Rede de Água	%	2025	15 MESES							
					R\$ 8.849.643,05									
Infraestrutura	Infra existente	Reforma	(1ª fase)	Rede Elétrica/Dados/Iluminação (Etapa 1)	%	2025	15 MESES							
					R\$ 10.489.020,98									
Infraestrutura	Infra existente	Reforma	(1ª fase)	Pavimentação e Drenagem (Etapa 1)	%	2025	18 MESES							
					R\$ 17.560.138,77									
2ª FASE														
Diretor	Edificação nova	Construção	(2ª fase)	Alojamento 2	%	2025	18 MESES							
					R\$ 15.949.500,00									
Diretor	Edificação nova	Construção	(2ª fase)	Alojamento 3	%	2026	18 MESES							
					R\$ 15.949.500,00									
Diretor	Edificação nova	Construção	(2ª fase)	Prédio Administração do Campus	%	2026	18 MESES							
					R\$ 13.136.018,00									
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-024 (Auditório)	%	2026	8 MESES							
					R\$ 4.184.320,01									
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-009 (Hotel de Trânsito Nível Médio)	%	2026	8 MESES							
					R\$ 3.714.240,00									
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-001 (Prédio de Comando)	%	2026	10 MESES							
					R\$ 4.293.840,00									
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-065 (Hangar de Expertos)	%	2027	18 MESES							
					R\$ 15.900.000,00									
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-004 - SMU/PAFZ/Odontológico	%	2027	10 MESES							
					R\$ 3.978.516,51									
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-013 - OSD	%	2027	10 MESES							
					R\$ 4.848.000,00									
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-021 - Garagem da STS	%	2027	8 MESES							
					R\$ 2.092.950,00									
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-019 - Alojamento da STS	%	2027	8 MESES							
					R\$ 1.856.000,00									
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	E-020 - Barracagem/Dique de Lavagem	%	2028	9 MESES							
					R\$ 980.000,00									
Transição	Edificação existente	Reforma	(2ª fase)	Posto de Combustível	%	2027	6 MESES							
					R\$ 434.955,09									
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(2ª fase)	Rede Elétrica/Dados/Iluminação (Etapa 2)	%	2027	8 MESES							
					R\$ 1.673.419,39									
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(2ª fase)	Pavimentação e Drenagem (Etapa 2)	%	2027	12 MESES							
					R\$ 8.955.285,87									
Infraestrutura	Infra existente	Construção	(2ª fase)	Muro perimetral	%	2027	10 MESES							
					R\$ 4.495.231,20									
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(2ª fase)	Urbanismo (Etapa 1)	%	2027	12 MESES							
					R\$ 10.000.000,00									
3ª FASE														
Diretor	Edificação nova	Construção	(3ª fase)	Prédio das Engenharias (Módulo 3)	%	2028	24 MESES	25%	RECEBIMENTO					
					R\$ 96.904.863,60			R\$ 24.720.090,90						
Diretor	Edificação nova	Construção	(3ª fase)	Área Esportiva	%	2028	18 MESES	RECEBIMENTO						
					R\$ 35.000.000,00									
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(3ª fase)	Rede Elétrica/Dados/Iluminação (Etapa 3)	%	2028	10 MESES	RECEBIMENTO						
					R\$ 5.020.235,16									
Infraestrutura	Infraestrutura	Construção	(3ª fase)	Pavimentação e Drenagem (Etapa 3)	%	2028	10 MESES	RECEBIMENTO						
					R\$ 8.734.098,77									
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(3ª fase)	Urbanismo (Etapa 2)	%	2029	12 MESES	50%	RECEBIMENTO					
					R\$ 8.000.000,00			R\$ 4.000.000,00						
4ª FASE														
Transição	Edificação nova	Construção	(4ª fase)	Prédio das Engenharias (Módulo 3)	%	2030	24 MESES	MD/AP/LIC	30%	20%	OBRA E REC	20%	10%	
					R\$ 95.484.320,40			R\$ 28.645.296,12	R\$ 19.099.864,08	R\$ 15.096.864,08	R\$ 12.096.864,08	R\$ 9.548.432,04		
Diretor	Edificação nova	Construção	(4ª fase)	Alojamento 4 e 5	%	2031	18 MESES	MD/AP/LIC	30%	20%	OBRA E REC	40%	RECEBIMENTO	
					R\$ 31.899.000,00			R\$ 9.589.700,00	R\$ 9.589.700,00	R\$ 7.671.760,00	R\$ 5.753.400,00			
Diretor	Edificação nova	Construção	(4ª fase)	Biblioteca	%	2031	24 MESES	MD/AP/LIC	30%	20%	OBRA E REC	20%	10%	
					R\$ 54.468.674,40			R\$ 16.340.402,32	R\$ 10.293.734,88	R\$ 10.293.734,88	R\$ 8.235.734,88	R\$ 5.468.674,40		
Diretor	Edificação nova	Construção	(4ª fase)	Auditório	%	2031	20 MESES	MD/AP/LIC	30%	20%	OBRA E REC	25%	RECEBIMENTO	
					R\$ 28.138.210,80			R\$ 8.441.403,24	R\$ 5.627.602,16	R\$ 7.034.502,70	R\$ 7.034.502,70			
Diretor	Infra nova	Construção	(4ª fase)	Usina Fotovoltaica	%	2030	8 MESES	MD/LIC	50%	50%	OBRA E REC			
					R\$ 18.000.000,00			R\$ 9.000.000,00	R\$ 9.000.000,00					
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(4ª fase)	Pavimentação (Etapa 4)	%	2032	10 MESES	MD/AP/LIC	30%	20%	OBRA E REC	40%		
					R\$ 7.406.979,17									
Infraestrutura	Infra nova	Construção	(4ª fase)	Urbanismo (Etapa 3)	%	2032	4 MESES	MD/AP/LIC	30%	20%	OBRA E REC	100%		
					R\$ 2.000.000,00									
ANO 2010														
								28.726.090,90	9.000.000,00	62.427.365,68	45.187.941,82	48.594.851,66	53.228.939,16	19.958.091,15
								75.702.770,14	71.427.365,68					74.187.090,31

ANEXO III FASES

FASE	OBRA	PRAZO	EST. CUSTO (R\$)
1ª fase	Prédio das Engenharias (Módulo 1)	24 meses	R\$ 87.338.109,60
	Alojamento 1	18 meses	R\$ 15.949.500,00
	Recuperação de Coberturas do Plano de Transição	12 meses	R\$ 19.649.088,60
	E-065 (Apoio SOP-CE e CO-ITACE)	3 meses	R\$ 1.000.000,00
	E-002 (Prédio Administrativo/Acadêmico)	12 meses	R\$ 4.848.000,00
	E-023 (Hotel de Trânsito Nível Superior)	12 meses	R\$ 5.844.000,00
	E-018 (Rancho)	12 meses	R\$ 5.219.100,00
	E-008, 009 e 010 (Grupo de Saúde)	12 meses	R\$ 5.700.000,00
	Rede de Esgoto	15 meses	R\$ 9.847.342,96
	Rede de Água	15 meses	R\$ 8.849.445,05
	Rede Elétrica/Dados/Iluminação (Etapa 1)	15 meses	R\$ 10.489.020,93
	Pavimentação e Drenagem (Etapa 1)	18 meses	R\$ 17.560.138,77
	Subtotal (1ª fase)		R\$ 192.293.745,91
2ª fase	Alojamento 2	6 meses	R\$ 15.949.500,00
	Alojamento 3	18 meses	R\$ 15.949.500,00
	Prédio Administração do Campus	18 meses	R\$ 13.136.018,00
	E-024 (Auditório)	8 meses	R\$ 4.184.320,01
	E-003 (Hotel de Trânsito Nível Médio)	8 meses	R\$ 3.714.240,00
	E-001 (Prédio do Comando)	10 meses	R\$ 4.293.840,00
	E-065 (Hangar de Esportes)	18 meses	R\$ 15.300.000,00
	E-004 - SMI/PAFZ/Odonto	10 meses	R\$ 3.378.516,31
	E-013 - GSD	10 meses	R\$ 4.848.000,00
	E-021 - Garagem da STS	8 meses	R\$ 2.092.950,00
	E-019 - Alojamento da STS	8 meses	R\$ 1.856.000,00
	E-020 - Borracharia/Dique de Lavagem	5 meses	R\$ 980.000,00
	Posto de Combustível	3 meses	R\$ 458.995,09
	Rede Elétrica/Dados/Iluminação (Etapa 2)	8 meses	R\$ 1.673.419,39
	Pavimentação e Drenagem (Etapa 2)	12 meses	R\$ 8.955.285,37
	Muro perimetral	10 meses	R\$ 4.695.231,20
	Urbanismo (Etapa 1)	12 meses	R\$ 10.000.000,00
	Subtotal (2ª fase)		R\$ 111.465.815,37
3ª fase	Prédio das Engenharias (Módulo 2)	24 meses	R\$ 98.904.363,60
	Área Esportiva	18 meses	R\$ 35.000.000,00
	Rede Elétrica/Dados/Iluminação (Etapa 3)	10 meses	R\$ 5.020.258,16
	Pavimentação e Drenagem (Etapa 3)	10 meses	R\$ 8.734.098,77
	Urbanismo (Etapa 2)	12 meses	R\$ 8.000.000,00
	Subtotal (3ª fase)		R\$ 155.658.720,53
4ª fase	Prédio das Engenharias (Módulo 3)	24 meses	R\$ 95.484.320,40
	Alojamentos 4 e 5	18 meses	R\$ 31.899.000,00
	Biblioteca	24 meses	R\$ 54.468.674,40
	Auditório	20 meses	R\$ 28.138.210,80
	Usina Fotovoltaica	8 meses	R\$ 18.000.000,00
	Pavimentação (Etapa 4)	10 meses	R\$ 7.406.979,17
	Urbanismo (Etapa 3)	4 meses	R\$ 2.000.000,00
	Subtotal (4ª fase)		R\$ 237.397.184,77
TOTAL GERAL (R\$)			R\$ 696.815.466,58

ANEXO IV
RESUMO

FASE	EST. CUSTO (R\$)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1ª FASE	R\$ 192.293.745,91										
CONSTRUÇÃO	R\$ 103.287.609,60	9.379.473,77	59.124.704,18	34.783.431,65							
REFORMA	R\$ 42.260.188,60	3.063.009,43	39.197.179,17	-							
INFRA	R\$ 46.745.947,71	934.918,95	37.624.406,23	8.186.622,53							
2ª FASE	R\$ 111.465.815,37										
CONSTRUÇÃO	R\$ 45.035.018,00		-	11.164.650,00	28.053.264,40	5.817.103,60					
REFORMA	R\$ 41.106.861,41				16.782.400,01	24.324.461,40					
INFRA	R\$ 25.323.935,96					25.323.935,96					
3ª FASE	R\$ 155.658.720,53										
CONSTRUÇÃO	R\$ 133.904.363,60						73.952.181,80	59.952.181,80			
INFRA	R\$ 21.754.356,93						6.003.768,59	15.750.588,34			
4ª FASE	R\$ 237.397.184,77										
CONSTRUÇÃO	R\$ 209.990.205,60								53.427.361,68	91.782.792,78	64.780.051,14
INFRA	R\$ 27.406.979,17								18.000.000,00	-	9.406.979,17
OTAL GERAL (R\$	R\$ 696.815.466,58	13.377.402,15	135.946.289,59	54.134.704,17	44.835.664,41	55.465.500,96	79.955.950,39	75.702.770,14	71.427.361,68	91.782.792,78	74.187.030,31

Recursos Orçamentados no Fundo (MEC)											
	EST. CUSTO (R\$)	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1ª FASE	R\$ 192.293.745,91	R\$ 192.293.745,91	R\$ -								
2ª FASE	R\$ 111.465.815,37			R\$ 15.949.500,00	R\$ 56.577.918,01	R\$ 38.938.397,36					
3ª FASE	R\$ 155.658.720,53						R\$ 147.658.720,53	R\$ 8.000.000,00			
4ª FASE	R\$ 237.397.184,77								R\$ 196.091.205,60	R\$ 31.899.000,00	R\$ 9.406.979,17
ACUMULADO		R\$ 192.293.745,91	R\$ 192.293.745,91	R\$ 208.243.245,91	R\$ 264.821.163,92	R\$ 303.759.561,28	R\$ 451.418.281,81	R\$ 459.418.281,81	R\$ 655.509.487,41	R\$ 687.408.487,41	R\$ 696.815.466,58